

動作確認チェックシート

検査日	2022年 10月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インバータ	電源電圧	3相AC200～220V50Hz 3相AC200～230V60Hz 52A	出力	AC200～230V 33A
製造年月	—	出力容量	7.5Kw		0.5～120Hz
メーカー名	三菱電機	周波数	50/60Hz兼用	シリアルNo.	G75684016
寸法	奥行き191mm×横220mm×高さ303mm	型名	FR-A220E-7.5K	重量	約7.1kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	※条件○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→カバー表面が少々黄ばんでいるが問題なし。
- 2、社内モータ(3相AC200V 50/60Hz 2.2KW)負荷にて動作確認。(但し、インバータ内パラメータ値変更確認実施。)
 - 各スイッチ・表示機能問題なし。尚、ランニング運転において、安定的に動作、問題なし。但し、冷却FAN不具合のみ。
 - ※但し、消耗品の冷却FAN2個中1個が、異音発生し動作不具合あり。運転動作中停止してしまう。

動作確認

動作確認時のパラメータ設定変更

Pr:1・3 →60Hz設定確認
Pr:2 →00Hz設定確認
Pr:7・8 →5.0S設定確認
Pr:9 →33.0A設定確認
Pr:77 →2設定確認
Pr:78 →1設定確認
Pr:79 →0設定各院


モータ定格周波数設定時



周波数設定制御時



冷却FAN不具合



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付OK)作業工数[3H]インバータ設置の際、外部冷却FANを設置して下さい。

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

