

動作確認チェックシート

検査日	2021年8月4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	半田吸い取り器	電源電圧	AC100V		
型式	SD-20	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	エンジニア	設定温度	350~500℃		
機械Ser.No		ケース付き			
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 設定MAXで弊社鋺先温度計で374℃確認、半田吸い取り、ホットブロー問題なし。



取扱説明書(無)

鋺先温度計



付属品



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

