

動作確認チェックシート

検査日	2026 年 4 月 8 日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオナイザー(一体型)	電源電圧	24VDC	最大風量	1m ³ /min
型式	SJ-F010 / SJ-F100	電圧印可方式	バリアブルDC	除電針	4本
メーカー名	キーエンス	印可電圧	±7000V	アンプユニット	SJ-F100
機械Ser.No	5134760C / 5142163B	イオンバランス	±5V	外寸	W135 D50 H150
製造年月	年 月	最大風速	1.5m/s	重量	1.2kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境: 室温 23.0℃ 湿度 44.3%RH

・外観 ... 異常なし



・除電性能測定

社内測定器(TREK CHARGED PLATE MONITOR Model 158)を使用し測定

測定距離: 300mm

風量: Max	除電時間
+1000V→+100V	1.97sec
-1000V→-100V	2.27sec



・電源投入

電源ランプ点灯 ... OK (写真左下)

イオンモニタ表示 ... OK (写真中下)

風量調整ボリューム ... 風量変化OK (写真右下)

ファン異音発生 ... 無し



・イオンバランス測定

社内測定器(SIMCO FMX-002)を使用し測定

測定距離: 25mm

風量: Max

測定結果 -0.16V



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[Kugizaki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

