

## 動作確認チェックシート

|          |            |                  |                                |       |              |
|----------|------------|------------------|--------------------------------|-------|--------------|
| 検査日      | 2026年7月14日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                                |       |              |
| 商品名      | ロータリーポンプ   | 電源・電圧            | 100V                           | 排気速度  | 100・120L/min |
| 型式       | G-100D     | 周波数              | 50・60 Hz                       | オイル仕様 | 鉱物油          |
| メーカー名    | アルバック      | 吸気口              | 専用口(写真添付)                      | 外寸    | 175×460×265  |
| 機械Ser.No | 26740      | 排気フランジ           | 専用キャップ                         | 重量    | 24kg         |
| 製造年月     | —          | 規格値(到達圧力)        | $6.7 \times 10^{-2} \text{Pa}$ |       |              |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 到達圧力    | 機器の仕様/規格を満たしているか。                      | ○        |
| 6 確認シール   | 動作確認済シールを貼る。                           | ○        |



\* 吸気口部

・ 到達圧力:  $6.6 \times 10^{-1} \text{Pa}$ 

・ 電流値: 6.11A

\* 暖気運転60分後、再起動 → 60秒経過時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日        | 修理・改造記録 | 作業者 |
|------------|---------|-----|
| 2026年7月14日 | 新油投入    | 立野  |
|            |         |     |
|            |         |     |
|            |         |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【】出荷日 年 月 日

