

Q51151

動作確認チェックシート

検査日	2026/6/17	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオナイザー(バーセット)	電源電圧	DC24V	電圧印加方式	パルスAC方式
型式	SJ-M300/SJ-M030	消費電流	450mA以下	イオンバランス	±30V
メーカー名	キーエンス	印加電圧	±5.5kV	コントローラ	SJ-M300
機械Ser.No	45210552/58210041	エア圧力	0.2MPa以下	除電バー	SJ-M030
製造年月		除電針	3本	総重量	0.9Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観・・・異常無し



■電源投入

社内動作確認用24V電源(MS2-H150)使用
イオンモニタ表示 確認

■除電性能測定

社内測定機(CHARGED PLATE MONITOR Model 158)使用し測定
エア圧0.2MPa 測定距離: 100mm

初期電圧	終了電圧	除電時間
+1000V	+100V	0.52s
-1000V	-100V	0.60s



■イオンバランス測定

社内測定器(SIMCO FMX-002)使用し測定
測定距離: 25mm測定結果 -0.15V

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [1h]

※ACアダプタ無し

検査担当者[kikutake]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

