

動作確認チェックシート

検査日	2026年7月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スクロールポンプ	電源・電圧	3相 200V	電流値	2.8/1.3A
型式	VP-SW-B310	周波数	50・60 Hz	排気速度	500・600L/min
メーカー名	三菱電機	吸気フランジ	NW25	モーター出力	0.6KW
機械Ser.No	2222X	排気フランジ	NW25	重量	44Kg
製造年月	2012年11月	規格値(到達圧力)	$6.7 \times 10^{-2} \text{Pa}$		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



※1 到達圧力: 0.79Pa

電流値: 1.60A

・暖気運転60分後、再起動 → 60秒経過後の測定圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日

