管理番号

I70080

動作確認チェックシート

検査日	2021年9月30日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドラフトチャンバー	電源電圧	AC100V	消費電力	132W
型式	AFH-1200S	周波数	50 Hz		
メーカー名	エアーテック	排気ファン	MAC-32x4台		
機械Ser,No	G245890401	外寸wxdxh	1240x1100x1180		
製造年月		風量	10.8㎥／min		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4			
5	消費電流	クランプで実測。	
6	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　排気ファン、蛍光灯、SW問題無し。



ダンパーNG、蓋が直ぐ降りる　、



SW



取扱説明書（有・無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録　・再動作	作業者
2021年10月1日	ダンパー交換。	上田

File　Maker入力　　（備考欄コメント）ダンパーNG。⇒交換済み。　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[1 H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日