管理番号

L50211

動作確認チェックシート

検査日	2021年 6月9日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	真空オーブン	電源電圧	AC200v 50A
		装置外寸	1200x800x1680
		槽内寸法	400x400x400　棚板2段
		使用温度	MAX 230℃
		ポンプ	カシヤマ NeoDry 15CU

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

到達圧力10Pa及び槽内温度230℃確認、プログラムモード、変更及び運転問題なし。

操作方法　電源ON→DP運転→START ON→槽内圧力10PaでヒーターON、プログラム開始

プログラム終了したら、大気開放バルブ開かN2導入ONを選択する。







操作説明書（温度調節器有り　PDF）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　　作業工数[20H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日