管理番号

NA0685

動作確認チェックシート

検査日	2025年　7月　28日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	DC電源	電源電圧	単相　100～240V 1100 VA max		
型式	PWX750LF	周波数	50～60 Hz		
メーカー名	KIKUSUI	出力電力	0～750W		
機械Ser,No	XK001298	出力電圧	DC　0～30 V	インターフェース	USB,RS232C,LAN
製造年月		出力電流	DC　0～ 75 A		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類　○ 電源sw, OVP, OCP, SET, OUTPUT, CONFIG, SHIFT　確認

○ (KNOB) VOLTAGE, CURRENT　確認

◎ 表示類 ○ 電圧値表示、電流値表示, 制御表示, CV, CC

○ (LED) SET, OVP, CONFIG, SHIFT　確認

◎ 動作　○　CV動作　設定電圧値　電流値　（電子負荷　PLZ-4W 660W, 150V, 132A使用）

設定電圧値	電流値
10.04 V	0.01～65.00 A
20.04 V	0.01～32.30 A
30.05 V	0.01～21.60 A

○　CC動作　設定電流値　電圧値

設定電流値	電圧値
10.03 A	0.01～30.01 V
30.04 A	0.01～21.61 V
75.01 A	0.13～ 8.80 V

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（ OK ）　作業工数[　4H]

検査担当者[　佐藤　]

ユーザー名【　】

出荷日　年　月　日

早川

ASK INDEX