管理番号

Q83109

動作確認チェックシート

（ 恒温槽 ）

≪温度範囲≫	
室温+5 ℃ ～ 260 ℃	

検査日	2026年10月28日				
型式	DVS402	電源電圧	1相 100V	内容量	99L
メーカー名	ヤマト科学	周波数	50/60Hz	棚板	2枚
機械Ser,No	58903140	センサ	K熱電対	内寸	W450 D490 H450
製造年月		制御方式	PID制御	外寸	W560 D601 H820
		観測窓	250×280	重量	48Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4	温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。（定置運転）	○
5	プログラム機能	温度制御機能は正常か。（適当な温度を入力し確認する）	○
6	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7	確認シール	動作確認済シールを貼る（右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く）	○

最高・最低温度到達時間	
21 ℃　→　260 ℃	**約100分**
℃　→　℃	分
条　件	ダンパー=閉　　Ta=

備　　考　（動作確認追記事項・不具合内容等）

・定置運転

庫内温度21℃から仕様最高温度(260℃)到達まで　**約100分**

庫内実温測定(参考値)　測定器：社内測定器(LR8500)



運転開始時



運転開始から約100分後



社内測定器

動作確認環境（室温20℃　湿度54%RH）

・外観　…異常なし





・通電確認

温度表示部　確認

ヒーターランプ点灯　確認





・プログラム運転

温度制御、時間制御　確認

プログラム運転終了時停止　確認

End表示　確認



・過昇防止

過昇防止器作動時　Er19点灯　確認

アラームランプ点灯　確認



取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作 （ OK ）　　作業工数[　3.5H　]

検査担当者 [　katsuki　]

ユーザー名 [　　]　　出荷日　　年　　月　　日